

Số: **39**/BC-UBND

Thị trấn Gia Lộc, ngày 05 tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công ngân sách địa phương

Căn cứ Quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Gia Lộc về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của HĐND thị trấn về việc phương án phân bổ ngân sách và các hoạt động tài chính khác tại thị trấn năm 2023; Nghị quyết số 26/NQ - HĐND ngày 18/07/2023 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 18/07/2023 của HĐND thị trấn về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Thực hiện Công văn số 3099/UBND-VP ngày 21/8/2023 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023.

Qua 8 tháng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, Ủy ban nhân dân thị trấn báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, như sau:

I. Kế hoạch vốn đầu tư công (ngân sách địa phương) được UBND huyện giao cho thị trấn Gia Lộc năm 2023 là : 9.750 triệu đồng;

- UBND thị trấn đã xây dựng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023, từ nguồn chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 là: **12.750 triệu đồng (Tăng so với dự toán huyện giao là 3.000 triệu đồng).**

Đến 31/8/2023 Ủy ban nhân dân thị trấn đã huy động được nguồn lực để thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 như sau:

- Thu từ chuyển mục đích sử dụng đất ở 8 tháng năm 2023: 8.816,742 triệu đồng
- Thu tiền đất dôi dư 8 tháng năm 2023 là: 829,923 triệu đồng;
- Thu tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất: 3.393,008 triệu đồng
- UBND huyện bổ sung cho UBND thị trấn là: 2.000 triệu đồng
- Tổng cộng thu để thực hiện đầu tư công là: 15.039,673 triệu đồng

II. Tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công NSDP đến ngày 31/8/2023

1. Kế hoạch vốn đầu tư công vốn NSDP đã phân bổ chi tiết (đã phân bổ trên hệ thống TABMIS) đến ngày 31/8/2023: 14.750,423 triệu đồng, đạt 98,1% nguồn vốn ngân sách UBND thị trấn, được giải ngân cho 10 công trình *(chi tiết phụ lục kèm theo)*

III. Nhận xét, đánh giá

1. Kết quả đạt được

Căn cứ vào số kinh phí được điều tiết từ các nguồn thực hiện đầu tư công, UBND thị trấn đã tiến hành phân bổ theo hướng ưu tiên các công trình đã có kết quả phê duyệt quyết toán còn nợ đọng những năm trước; các công trình cấp bách và các công trình xây dựng mới. Tính đến ngày 31/8/2023 đã phân bổ chi tiết (trên hệ thống TABMIS) cho 10 công trình đạt tỷ lệ 98,1% kế hoạch vốn ngân sách của UBND thị trấn; các công trình đầu tư XD CB có khối lượng hoàn thành đã được thực hiện giải ngân vốn kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn đảm bảo đúng quy định, hạn chế phát sinh nợ XD CB mới.

UBND thị trấn đã căn cứ vào tình hình nợ đọng đầu tư công và nguồn vốn hiện có tại địa phương để có phương án giải ngân các công trình theo đúng tiến độ và dự toán xây dựng từ đầu năm. Tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công như: Đôn đốc các nhà thầu còn thiếu hồ sơ cần tiếp tục bổ sung đầy đủ; Đối với các công trình đã đủ điều kiện thẩm tra phê duyệt quyết toán cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán theo đúng quy định. Kiên quyết không giải ngân đối với các công trình chậm tiến độ hoặc chậm phê duyệt quyết toán.

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, trong 8 tháng năm 2023, UBND thị trấn đã trình Hội đồng nhân dân phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công (vốn ngân sách địa phương) để thực hiện công tác phân bổ, thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 hoàn thành kế hoạch giao của UBND huyện.

2. Những tồn tại, hạn chế chủ yếu và nguyên nhân

a) Những tồn tại, hạn chế:

Tiến độ triển khai thực hiện đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công một số công trình còn chậm, chưa đạt được 100% so với mục tiêu kế hoạch đề ra; tập trung

chủ yếu là các công trình, dự án đã hoàn thành chờ phê duyệt quyết toán làm căn cứ thanh toán dứt điểm vốn đầu tư.

b) Nguyên nhân chủ yếu:

- Một số nhà thầu chưa tích cực hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu khối lượng hoàn thành, quyết toán vốn đầu tư và lập hồ sơ thanh toán, giải ngân vốn đầu tư.

- Công tác quản lý, giám sát của một số đơn vị tư vấn chưa chặt chẽ, chưa kịp thời báo cáo vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Công tác quy hoạch chi tiết một số công trình hiện vẫn còn vướng mắc do chưa có quy hoạch chung thị trấn dẫn đến tiến độ triển khai một số công trình còn chậm so với kế hoạch.

IV. Một số nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công NSDP năm 2023

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2023 hoàn thành theo kế hoạch vốn đã điều chỉnh,

1. Đối với chủ đầu tư công trình, dự án

Chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đôn đốc các Nhà thầu khẩn trương tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành và hoàn thiện nhanh hồ sơ, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Gia Lộc thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành cho các nhà thầu theo đúng quy định.

Lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư công liên vùng, dự án có tác động lan tỏa, dự án nhằm đạt mục tiêu của Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung ưu tiên chỉ đạo điều hành và gắn trách nhiệm đối với người đứng đầu.

Đối với dự án được giao vốn năm 2023 đến nay chưa được thanh toán phải thực hiện thanh toán, giải ngân hết kế hoạch vốn xong trước ngày 31/12/2023; Phấn đấu năm 2023 kết quả thực hiện giải ngân vốn đạt 100% kế hoạch vốn năm 2023.

Chủ động xử lý tháo gỡ những vướng mắc khó khăn đối với các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư. Kịp thời báo cáo các cấp có thẩm quyền để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tổ chức thi công từng dự án theo đúng quy

định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu tư vấn đẩy nhanh tiến độ.

Thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng hoàn thành; chủ động rà soát điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, có nhu cầu bổ sung vốn để thực hiện theo quy định.

Huy động tối đa các nguồn lực tài chính để tạo nguồn thu cho các công trình, dự án đầu tư công. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023, tiến độ đấu giá tài sản công và thực hiện bán tài sản trên đất đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án, tập trung xử lý những khó khăn, vướng mắc trong công tác xử lý đất dôi dư, chuyển mục đích sử dụng đất để tăng thêm nguồn thu tiền sử dụng đất cho ngân sách.

2. Đối với các nhà thầu, đơn vị tư vấn

Căn cứ vào hợp đồng đã được ký kết, các nhà thầu cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án trên cơ sở đảm bảo chất lượng công trình.

Phối hợp với các đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ thanh toán và tổ chức nghiệm thu, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền thẩm tra phê duyệt quyết toán theo đúng quy định về thời gian, là cơ sở để chủ đầu tư thanh toán theo dự toán được phê duyệt đầu năm

V. Đề xuất, kiến nghị

UBND thị trấn đề nghị UBND huyện và các ngành có liên quan của huyện xem xét bổ sung nguồn vốn thanh toán công trình khu dân cư mới thị trấn Gia Lộc. Hạng mục: San nền, tường kè, tường rào, nền mặt đường, vỉa hè và thoát nước.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công NSDP đến hết tháng 8 năm 2023; một số nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng cuối năm 2023. UBND thị trấn báo cáo UBND huyện và các ban ngành liên quan nắm được./.

Nơi nhận:

- Phòng TC-KH,
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Đoàn Văn Long